

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO
ENDEREÇO: RUA CAMPOS SALLES, ESQ. C/ RUA ROMEU ZANETTI
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

Data: 15/06/2023

ÍNDICE 100,00%

ITEM	Discriminação dos Serviços	PESO %	Valor das obras serviços (R\$)	Mês 01		%	Mês 02		%	Mês 03		%
				Concedente	Proponente		Concedente	Proponente		Concedente	Proponente	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,48	10721,81	0,00	10.721,81	100,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.0	FUNDAÇÕES	2,29	9927,98	0,00	9.927,98	100,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.0	ESTRUTURA E ALVENARIA	6,28	27189,54	0,00	27.189,54	100,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.0	FORROS E DIVISÓRIAS	18,01	77995,17	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	4.679,71	6,0%
5.0	PISO	23,04	99747,80	0,00	29.924,34	30,00%	0,00	19.949,56	20,0%	0,00	49.873,90	50,0%
6.0	REVESTIMENTOS	6,76	29262,66	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	11.705,06	40,0%
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,11	43788,86	0,00	0,00		0,00	8.757,77	20,00%	0,00	0,00	
8.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	6,05	26176,29	0,00	0,00		0,00	20.941,03	80,00%	0,00	0,00	
9.0	ESQUADRIAS	11,36	49185,20	0,00	0,00		0,00	24.592,60	50,00%	0,00	0,00	
10.0	VIDROS	0,77	3349,22	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
11.0	PINTURA	12,84	55605,85									
TOTAL	SIMPLES	100,00	432.950,37	0,00	77.763,66	17,96	0,00	74.240,96	17,15	0,00	66.258,67	15,30
TOTAL	ACUMULADO	100,00	432.950,37	0,00	77.763,66	17,96	0,00	152.004,62	35,11	0,00	218.263,30	50,41

ITEM	Discriminação dos Serviços	PESO %	Valor das obras serviços (R\$)	Mês 04		%	Mês 05		%	Mês 06		%
				Concedente	Proponente		Concedente	Proponente		Concedente	Proponente	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,48	10.721,81	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.0	FUNDAÇÕES	2,29	9.927,98	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.0	ESTRUTURA E ALVENARIA	6,28	27.189,54	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
4.0	FORROS E DIVISÓRIAS	18,01	77.995,17	0,00	34.317,88	44,0%	0,00	38.997,59	50,0%	0,00	0,00	
5.0	PISO	23,04	99.747,80	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
6.0	REVESTIMENTOS	6,76	29.262,66	0,00	17.557,60	60,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,11	43.788,86	0,00	0,00		0,00	21.894,43	50,0%	0,00	13.136,66	30,0%
8.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	6,05	26.176,29	0,00	5.235,26	20,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	
9.0	ESQUADRIAS	11,36	49.185,20	0,00	14.755,56	30,0%	0,00	9.837,04	20,0%	0,00	0,00	
10.0	VIDROS	0,77	3.349,22	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	3.349,22	100,0%
11.0	PINTURA	12,84	55.605,85	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	55.605,85	100,0%
TOTAL	SIMPLES	100,00	432.950,37	0,00	71.866,29	16,60	0,00	70.729,06	16,34	0,00	72.091,73	16,65
TOTAL	ACUMULADO	100,00	432.950,37	0,00	290.129,58	67,01	0,00	360.858,64	83,35	0,00	432.950,37	100,00

Eng° Civil Edmilson Aparecido Ribeiro
 CREASP 5061033138

Antônio de Padua Aquisite
 Prefeito Municipal