

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Palco Multiuso para eventos turísticos e culturais

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA

END.: Avenida Deputado Décio Queiroz Telles - S/N - Centro

DATA: 14/11/2023

ÍNDICE:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS	MÊS 1		%	MÊS 2		%	MÊS 3		%	MÊS 4		%	MÊS 5		%
				1	30		30	60		60	90		90	120		120	150	
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	9,95%	31.907,46	22.335,22	70,00%	638,15	2%	638,15	2,00%	638,15	2,00%	638,15	2,00%	638,15	2,00%			
2	CAMARIM	40,18%	256.617,56	76.985,27	30,00%	25.661,76	10%	25.661,76	10,00%	25.661,76	10,00%	25.661,76	10,00%	12.830,88	5,00%			
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,39%	53.561,80	0,00	0,00%	5.356,18	10%	2.678,09	5,00%	2.678,09	5,00%	2.678,09	5,00%	2.678,09	5,00%			
4	PALCO	29,61%	189.121,53	0,00	0,00%	37.824,31	20%	37.824,31	20,00%	37.824,31	20,00%	37.824,31	20,00%	18.912,15	10,00%			
5	MURO	1,65%	10.539,01	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00	0,00%	2.107,80	20,00%	2.107,80	20,00%	2.107,80	20,00%			
6	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	5,73%	36.572,26	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
7	ESCADA CAMARIM	0,54%	3.467,15	0,00	0,00%	0,00	0%	346,72	10,00%	346,72	10,00%	346,72	10,00%	0,00	0,00%			
8	ESCADA PALCO	1,27%	8.123,92	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00	0,00%	812,39	10,00%	812,39	10,00%	812,39	10,00%			
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,18%	7.535,36	0,00	0,00%	0,00	0%	753,54	10,00%	753,54	10,00%	753,54	10,00%	753,54	10,00%			
10	SINALIZAÇÃO TÁTIL	0,90%	5.769,81	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
10	LIMPEZA FINAL	0,60%	3.859,98	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>SIMPLES</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 607.075,84</b>	<b>R\$ 99.320,49</b>	<b>16,36%</b>	<b>R\$ 69.480,39</b>	<b>11,45%</b>	<b>R\$ 67.902,55</b>	<b>11,19%</b>	<b>R\$ 70.822,75</b>	<b>11,67%</b>	<b>R\$ 38.733,00</b>	<b>6,38%</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 607.075,84</b>	<b>R\$ 99.320,49</b>	<b>16,36%</b>	<b>R\$ 168.800,88</b>	<b>27,81%</b>	<b>R\$ 236.703,43</b>	<b>38,99%</b>	<b>R\$ 307.526,18</b>	<b>50,66%</b>	<b>R\$ 346.259,18</b>	<b>57,04%</b>					

JÉSSICA HONORATO MARCHETTI  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA: 5070267558  
ART:28027230231816488

MILLER KELSIO FERREIRA AMARU  
ENGENHEIRO CIVIL DE PORTARIA  
CREA: 5063285040  
ART:28027230231891010

MÊS 6		%	MÊS 7		%	MÊS 8		%	MÊS 9		%	MÊS 10		%	MÊS 11		%	MÊS 12		%	360
150	180		180	210		210	240		240	270		270	300		300	330		330	330		
638,15		2,00%	638,15		2,00%	638,15		2,00%	638,15		2,00%	638,15		2,00%	638,15		2,00%	3.190,75		10,00%	
12.830,88		5,00%	12.830,88		5,00%	12.830,88		5,00%	12.830,88		5,00%	12.830,88		5,00%	25.661,76		10,00%	0,00		0,00%	
2.678,09		5,00%	2.678,09		5,00%	2.678,09		5,00%	10.712,36		20,00%	10.712,36		20,00%	10.712,36		20,00%	0,00		0,00%	
18.912,15		10,00%	18.912,15		10,00%	18.912,15		10,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	
2.107,80		20,00%	3.161,70		30,00%	1.053,90		10,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	
0,00		0,00%	10.971,68		30,00%	10.971,68		30,00%	10.971,68		30,00%	3.657,23		10,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	
0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	693,43		20,00%	693,43		20,00%	693,43		20,00%	693,43		20,00%	
812,39		10,00%	812,39		10,00%	1.624,78		20,00%	1.624,78		20,00%	1.624,78		20,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	
1.507,07		20,00%	0,00		0,00%	1.507,07		20,00%	1.507,07		20,00%	753,54		10,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	
0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	1.153,96		20,00%	2.307,92		40,00%	2.307,92		40,00%	
0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	386,00		10,00%	386,00		10,00%	3.087,98		80,00%	

<b>R\$ 39.486,54</b>	<b>6,50%</b>	<b>R\$ 50.005,04</b>	<b>8,24%</b>	<b>R\$ 50.216,71</b>	<b>8,27%</b>	<b>R\$ 38.978,35</b>	<b>6,42%</b>	<b>R\$ 32.450,32</b>	<b>5,35%</b>	<b>R\$ 40.399,62</b>	<b>6,65%</b>	<b>R\$ 9.280,08</b>	<b>1,53%</b>	<b>TOTAL</b>
<b>R\$ 385.745,72</b>	<b>63,54%</b>	<b>R\$ 435.750,76</b>	<b>71,78%</b>	<b>R\$ 485.967,46</b>	<b>80,05%</b>	<b>R\$ 524.945,82</b>	<b>86,47%</b>	<b>R\$ 557.396,14</b>	<b>91,82%</b>	<b>R\$ 597.795,76</b>	<b>98,47%</b>	<b>R\$ 607.075,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>607.075,84</b>

JÉSSICA HONORATO MARCHETTI  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA: 5070267558  
 ART:28027230231816488

MILLER KELSIO FERREIRA AMARU  
 ENGENHEIRO CIVIL DE PORTARIA  
 CREA: 5063285040  
 ART:28027230231891010