

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA			VALOR TOTAL: R\$ 195.573,40		DATA:	17/05/2024	
PROJETO: REFORMA DA ESF DR. JACÓ - CAMPESTRINHO			LOCAL: ESTRADA DIVINOLÂNDIA			PRAZO EXECUÇÃO: 4 MESES	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	3,80%	80,00%	5,00%	5,00%	10,00%
		Financeiro	7.433,13	5.946,50	371,66	371,66	743,31
2	TELHADO	Físico %	11,46%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	22.410,46	22.410,46	0,00	0,00	0,00
3	MANUTENÇÕES INTERNAS	Físico %	49,45%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	96.715,47	77.372,38	19.343,09	0,00	0,00
4	PARTE INTERNA	Físico %	15,60%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%
		Financeiro	30.510,44	9.153,13	12.204,18	9.153,13	0,00
5	PARTE EXTERNA	Físico %	7,44%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	14.555,02	0,00	0,00	0,00	14.555,02
6	PINTURA DE ESQUADRIAS	Físico %	2,09%	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%
		Financeiro	4.087,00	817,40	2.043,50	1.226,10	0,00
7	MANUTENÇÕES EXTERNAS	Físico %	5,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
		Financeiro	9.778,32	0,00	0,00	5.866,99	3.911,33
8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE	Físico %	0,47%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	916,84	0,00	916,84	0,00	0,00
9	REMOÇÃO DE ENTULHO	Físico %	1,69%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	3.304,49	0,00	0,00	0,00	3.304,49

11	LIMPEZA FINAL	Físico %	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	5.862,23	0,00	0,00	0,00	5.862,23
12		Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		Físico %	100,00%	59,16%	17,83%	8,50%	14,51%
		Financeiro	R\$ 195.573,40	R\$ 115.699,87	R\$ 34.879,27	R\$ 16.617,88	R\$ 28.376,38

GUILHERME CORDEIRO DA SILVA ARQUITETO E URBANISTA CAU: A288782-7 RRT: 14305875			GUILHERME ANTÔNIO DOS SANTOS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 5069698406			ANTÔNIO DE PÁDUA AQUIS PREFEITO MUNICIPAL		
---	--	--	--	--	--	--	--	--