

Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas

FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma da escola - Euclides da Cunha Valor total da construção: R\$597.766,54

Local: Rua São Vicente de Paula, 280 - Centro - Divinolândia -SP

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		ANDAMENTO									
		1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês	
Atividade	Valor total	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Demolição	R\$ 26.901,46	100,00%	R\$ 26.901,46	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Edificação das salas	R\$ 110.901,48	20,00%	R\$ 22.180,30	60,00%	R\$ 66.540,89	20,00%	R\$ 22.180,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Palco	R\$ 4.322,53	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 1.729,01	60,00%	R\$ 2.593,52	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Hidraulica	R\$ 2.995,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 2.396,21	20,00%	R\$ 599,05
Elétrica	R\$ 63.840,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 19.152,00	55,00%	R\$ 35.112,00	15,00%	R\$ 9.576,00
Cobertura	R\$ 88.976,77	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 17.795,35	30,00%	R\$ 26.693,03	40,00%	R\$ 35.590,71	10,00%	R\$ 8.897,68
Acabamentos	R\$ 228.407,29	20,00%	R\$ 45.681,46	20,00%	R\$ 45.681,46	20,00%	R\$ 45.681,46	20,00%	R\$ 45.681,46	20,00%	R\$ 45.681,46
Serviços complementares	R\$ 71.421,74	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 35.710,87	50,00%	R\$ 35.710,87
Total mês:		15,85%	R\$ 94.763,21	22,04%	R\$ 131.746,71	19,46%	R\$ 116.300,31	25,84%	R\$ 154.491,25	16,81%	R\$ 100.465,06
Total Acumulado:		15,85%	R\$ 94.763,21	37,89%	R\$ 226.509,92	57,35%	R\$ 342.810,23	83,19%	R\$ 497.301,48	100,00%	R\$ 597.766,54



RODOLPHO GREGÓRIO