

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL - FASE 2
 ENDEREÇO: RUA ROQUE CANDOLATTO
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

Data: 10/02/2023

ÍNDICE 100,00%

ITEM	Discriminação dos Serviços	PESO %	Valor das obras serviços (R\$)	Mês 01		%	Mês 02		%	Mês 03		%
				Concedente	Proponente		Concedente	Proponente		Concedente	Proponente	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,32	6.325,25	0,00	6.325,25	100,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.0	FUNDAÇÕES E ALVENARIA	33,33	63.551,35	0,00	38.130,81	60,00%	0,00	12.710,27	20,0%	0,00	0,00	
3.0	ESQUADRIAS	12,81	24.422,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	14.653,43	60,0%
4.0	COBERTURA	16,03	30.575,81	0,00	0,00	0,00%	0,00	30.575,81	100,0%	0,00	0,00	
5.0	PISO	5,24	9.991,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	2.997,34	30,0%
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3,69	7.034,63	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	1.406,93	20,0%
7.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	11,80	22.510,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	13.506,00	60,0%
8.0	FORRO	3,35	6.386,98	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	
9.0	VIDROS	0,78	1.486,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.0	PINTURA	6,70	12.784,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	
11.0	DIVISÓRIA	2,95	5.620,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	SIMPLES	100,00	190.687,98	0,00	44.456,06	23,31	0,00	43.286,08	22,70	0,00	32.563,70	17,08
TOTAL	ACUMULADO	100,00	190.687,98	0,00	44.456,06	23,31	0,00	87.742,15	46,01	0,00	120.305,85	63,09

ITEM	Discriminação dos Serviços	PESO %	Valor das obras serviços (R\$)	Mês 04		%	Mês 05		%	Mês 06		%
				Concedente	Proponente		Concedente	Proponente		Concedente	Proponente	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,32	6.325,25	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.	FUNDAÇÕES E ALVENARIA	33,33	63.551,35	0,00	12.710,27	20,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.	ESQUADRIAS	12,81	24.422,38	0,00	4.884,48	20,0%	0,00	4.884,48	20,0%	0,00	0,00	
4.	COBERTURA	16,03	30.575,81	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
5.	PISO	5,24	9.991,14	0,00	2.997,34	30,0%	0,00	3.996,46	40,0%	0,00	0,00	
6.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3,69	7.034,63	0,00	2.110,39	30,0%	0,00	3.517,32	50,0%	0,00	0,00	
7.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	11,80	22.510,01	0,00	4.502,00	20,0%	0,00	4.502,00	20,0%	0,00	0,00	
8.	FORRO	3,35	6.386,98	0,00	6.386,98	100,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	
9.	VIDROS	0,78	1.486,01	0,00	0,00		0,00	1.486,01	100,0%	0,00	0,00	
10.	PINTURA	6,70	12.784,04	0,00	0,00		0,00	12.784,04	100,0%	0,00	0,00	
10.	DIVISÓRIA	2,95	5.620,38	0,00	5.620,38	100,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	SIMPLES	100,00	190.687,98	0,00	39.211,83	20,56	0,00	31.170,30	16,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL	ACUMULADO	100,00	190.687,98	0,00	159.517,68	83,65	0,00	190.687,98	100,00	0,00	190.687,98	100,00

EDMILSON APARECIDO RIBEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-SP 5.061.033.138

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA