

CRONOGRAMA FISICO – FINANCEIRO

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

ENDEREÇO: TRECHO DA RUA BARÃO DO RIO BRANCO E TRCHO DA RUA SÃO PAULO

BAIRRO: CENTRO

DATA: 08/08/2017

INDICE

ART.:

1,52%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS OBRA E SERVIÇOS (R\$)	MÊS 01		%	MÊS 02		%	MÊS 03		%
				CONCEDENTE	PROPONENTE		CONCEDENTE	PROPONENTE		CONCEDENTE	PROPONENTE	
INFRAESTRUTURA TRECHO DA RUA BARÃO DO RIO BRANCO												
1.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	31,04	28.364,98	27.933,28	431,70	100,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.0	PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL (ASFALTO)	24,34	22.246,65	6.572,42	101,57	30,0%	15.335,65	237,01	70,0%	0,00	0,00	
3.0	CONTENÇÃO DE MURO - PONTE RIO DO PEIXE	5,33	4.872,57	0,00	0,00		4.798,42	74,16	100,0%	0,00	0,00	
INFRAESTRUTURA TRECHO DA RUA SÃO PAULO												
4.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	29,21	26.695,20	0,00	0,00		13.144,46	203,14	50,0%	13.144,46	203,14	50,0%
5.0	DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	0,63	571,93	0,00	0,00		0,00	0,00		563,22	8,70	100,0%
6.0	PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL (ASFALTO)	6,82	6.230,58	0,00	0,00		0,00	0,00		6.135,75	94,83	100,0%
7.0	PLACA DA OBRA	2,64	2.409,00	2.372,34	36,66	100,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	SIMPLES	100,00	91.390,91	36.878,04	569,93	40,98	33.278,52	514,31	36,98	19.843,44	306,67	22,05
TOTAL	ACUMULADO	100,00	91.390,91	36.878,04	569,93	40,98	70.156,56	1.084,24	77,95	90.000,00	1.390,91	100,00

EDMILSON APARCIDO RIBEIRO
ENG. CIVIL CREA 5061033138

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA